

令和元年9月2日

豊見城中学校関係者各位

豊見城市教育委員会
学校施設課長
< 印省略 >

豊見城中学校改築事業スケジュールについて（お知らせ）

残暑の候、豊見城中学校関係者の皆様におかれましては益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。

また、日頃よりの教育行政に多大なご理解とご協力を賜り、厚く感謝申し上げます。

さて、豊見城市教育委員会では普通教室棟及び屋内運動場・武道場の新校舎への引っ越しを終え、現在、引っ越しを終えた既存校舎の解体工事や管理棟を含めた特別教室棟建築工事の着手に向け取り組んでいるところであります。

当初は令和元年7月に解体工事を着手し、建築工事を令和2年11月までに完成する予定で進めておりましたが、新校舎への引っ越しが遅れたため、当該建築工事は2ヶ月間遅れての着手となりました。

豊見城中学校関係者の皆様が事業完了を心待ちにしていること、事業期間中、大変なご不便をおかけしていることについては十分承知しておりますが、これまでの遅れを取り戻すよう施工業者等と事業スケジュールを調整し、事業完了に向け鋭意取り組んでまいりますので、今後ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。

記

1. 豊見城中学校改築事業スケジュール

当初計画 令和2年11月末工事完了予定

↓

変更計画 令和3年1月末工事完了予定

豊見城市教育委員会
学校施設課 比嘉・吉山
電話850-0354