

令和2年8月18日

豊見城中学校関係者各位

豊見城市教育委員会  
学校施設課長  
< 公印省略 >

### 豊見城中学校改築事業スケジュールについて(お知らせ)

季夏の候、豊見城中学校関係者の皆様におかれましては益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。

また、日頃より教育行政に多大なご理解とご協力賜り、厚く感謝申し上げます。

さて、豊見城市教育委員会では、既存校舎(C棟、A棟一部、体育館)の解体工事が終わり、グラウンド(約3分の1)整備及び特別教室棟の完成に向け、取り組んでいるところであります。

特別教室棟建築工事について、解体工事の一時中止(生徒の安全確保のため)、B棟の一部解体工事の追加及び工事遅延により、当該建築工事の着手が遅れ、事業スケジュールの変更が生じております。現在、令和3年8月完了を目標に進めています。

また、グラウンド(約3分の1)整備工事においても、同じ理由で着手が遅れが生じており、現在、令和2年12月完了を目標に進めています。

豊見城中学校関係者の皆様には、大変なご不便をおかけしております。引き続き、学校及び生徒の安全を確保しながら、事業完了に向け鋭意取り組んで参りますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。

### 記

#### 1. 豊見城中学校改築事業スケジュール

##### 変更前

グラウンド(約3分の1)整備工事 令和2年6月完了予定

特別教室棟建築工事 令和3年1月完了予定

##### 変更後

グラウンド(約3分の1)整備工事 令和2年12月完了予定

特別教室棟建築工事 令和3年8月完了予定

豊見城市教育委員会  
学校施設課 上原・大城  
TEL: 850-0354